

# 二日市小学校校舎増改築だより

発行：筑紫野市教育委員会 教育部教育政策課 庶務担当

Vol.5 令和8年9月28日

## ～旧教室棟解体工事 進捗状況のお知らせ～

日頃より、二日市小学校校舎増改築事業にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。  
現在進めております旧教室棟の解体工事の進捗状況について、お知らせいたします。



<R8年9月7日>建物内部解体作業



<R8年9月25日>建物基礎解体作業

- 6月中旬以降、内外装建材の撤去を行い、建物の基礎以外の解体が終了しました。
- 現在、建物基礎の解体と、産業廃棄物の搬出を行っています。

### 【工期の延長について】

当初計画において、旧教室棟解体工事の完了を令和8年9月30日としておりましたが、  
下記の理由により、**令和8年10月15日まで延長**することになりました。今しばらくご迷惑をおかけいたします。

#### 1. 建材撤去範囲の増加

工事進捗に伴い、当初想定していた範囲よりも建材の撤去範囲が広く、撤去・処理作業に時間を要した。

#### 2. 外壁塗膜の厚さによる撤去作業の増加

調査の結果、当初設計時の想定より外壁塗膜が厚く、撤去に必要な作業量が増加したため。

### 【今後のスケジュール(予定)】

➡解体工事の工期延長による、全体工程への影響はありません。



### お願い

工事期間中は、児童や保護者の皆さま、地域住民の皆さまには多大なご不便やご迷惑をおかけいたします。今後も関係者の皆さまの安全確保を最優先に、児童の教育活動への影響を出来る限り軽減するよう努めながら工事を進めてまいります。

引き続き、本事業へのご理解・ご協力を賜りますようお願いいたします。

