

事務事業名 天拝公園北側道路整備事業

出力日：令和05年04月27日

キーコード：1930

施策：	27	交通環境の総合的な整備と充実	財務コード	01070202-23-00
基本事業：	02	道路の整備	担当部	建設部
基本事業の成果指標	道路整備に関する満足度（生活道路） 道路整備に関する満足度（都市間道路）		担当課	土木課
			担当係	土木整備担当



事務事業が貢献すべき成果

計画年度	令和03年度 ~ 令和04年度		新規・継続	継続	会計区分		実施計画		
1. 対象（誰、何に対して事業を行うのか）			2. 手段（事務事業の内容、やり方、手順）						
天拝公園周辺地域の住民及び公園利用者			令和3年度 測量設計 令和4年度 用地取得、建物移転補償、工事						
3. 意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）									
天拝公園の北側市道へ接続する道路を整備することにより、周辺住民の円滑な往来と公園利用者の利便性を高める。									
4. 成果（簡易評価は未記入）									
成果指標名称		単位	02年度 実績	03年度 実績	04年度 当初	05年度 要求	06年度 計画	07年度 計画	目標
道路整備・整備済み延長									
5. コスト									
事業費		計	千円	10,604	113,740	51,791			
		国	千円	4,651	49,920	25,895			
		県	千円		0	0			
		地方債	千円		44,900	23,300			
		その他 一般	千円		5,953	18,920	2,596		
正職員人工数		人工		1	1	1			
正職員人件費		千円		7,921	7,728				
トータルコスト(事業費+正職員人件費)		千円		18,525	121,468	51,791			
6. 成果状況及びコメント（簡易評価は未記入）									
あがっている どちらかといえばあがっている あがっていない（停滞・低下）		< 状況 > < 原因 > < 課題 >							
7. 評価及びコメント（簡易評価は未記入）									
対象動向	維持	類似事業	なし	< 状況 > < 原因 > < 課題 >					
手段効率化余地	なし	コスト削減余地	なし						
公的関与	妥当性がある	受益者負担	余地なし						
上位貢献度	影響度は中	業務推進課題	なし						
成果向上余地	大きい								
8. 改善改革案（簡易評価は必要な場合のみ記入）				改善方向性	維持	見直し	廃止	事業終了	
改革案/期待する成果/必要性/推進スケジュール/必要な費用（維持/事業終了の場合は記入する必要なし）									
事業開始背景及び現在の環境変化（市民・議会等の要望）				備考・特記事項 or 進行管理欄					
公園への交通の利便性を高める。来訪者の車が迷って入ることを防止し、安全性を確保する。									