

事務事業名 天拝公園北側道路整備事業

出力日：令和06年03月18日

キーコード：1930

施策：	27	交通環境の総合的な整備と充実	財務コード	--
基本事業：	02	道路の整備	担当部	建設部
基本事業の成果指標	道路整備に関する満足度（生活道路） 道路整備に関する満足度（都市間道路）		担当課	土木課
			担当係	土木整備担当



事務事業が貢献すべき成果

計画年度	令和04年度 ~ 令和05年度		新規・継続	継続	会計区分		実施計画		
1. 対象（誰、何に対して事業を行うのか）			2. 手段（事務事業の内容、やり方、手順）						
天拝公園周辺地域の住民及び公園利用者			天拝山、武蔵寺などへの交通アクセスの利便性向上と周辺の交通混雑緩和を図るため、天拝公園北側道路の整備を行う。						
3. 意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）			令和3年度 測量設計 令和4年度 用地取得、建物移転補償、工事 令和5年度 用地取得、工事						
天拝公園の北側市道へ接続する道路を整備することにより、周辺住民の円滑な往来と公園利用者の利便性を高める。									
4. 成果（簡易評価は未記入）									
成果指標名称		単位	03年度 実績	04年度 実績	05年度 当初	06年度 要求	07年度 計画	08年度 計画	目標
道路整備・整備済み延長				127	175				175
5. コスト									
事業費		計	千円	10,604	92,038	51,791			
		国	千円	4,651	39,220	25,895			
		県	千円			0			
		地方債	千円			23,300			
		その他	千円			0			
一般	千円	5,953	52,818	2,596					
正職員人工数		人工	1	1	2	2			
正職員人件費		千円	7,921	7,728	15,630				
トータルコスト(事業費+正職員人件費)		千円	18,525	99,766	67,421				
6. 成果状況及びコメント（簡易評価は未記入）									
あがっている  どちらかといえばあがっている  あがっていない（停滞・低下）		令和4年度においては、用地取得、建物移転補償並びに道路の一次造成工事を実施した。令和5年度は、引き続き道路整備を実施することとし、令和5年度事業完了予定である。							
7. 評価及びコメント（簡易評価は未記入）									
対象動向	維持	類似事業	なし	< 状況 > < 原因 > < 課題 >					
手段効率化余地	なし	コスト削減余地	なし						
公的関与	妥当性がある	受益者負担	余地なし						
上位貢献度	影響度は中	業務推進課題	なし						
成果向上余地	大きい								
8. 改善改革案（簡易評価は必要な場合のみ記入）				改善方向性	維持	見直し	廃止	事業終了	
改革案/期待する成果/必要性/推進スケジュール/必要な費用（維持/事業終了の場合は記入する必要なし）									
事業開始背景及び現在の環境変化（市民・議会等の要望）				備考・特記事項 or 進行管理欄					
公園への交通の利便性を高める。来訪者の車が迷って入ることを防止し、安全性を確保する。									