

事務事業名 筑紫駅西口土地区画整理事業

出力日：令和08年03月16日

キーコード：536

施策：	22	市街地の形成	財務コード	01070405-01-443
基本事業：	01	市街地の整備	担当部	建設部
基本事業の成果指標	筑紫駅西口土地区画整理事業における清算金の徴収率（計画期間内） 開発行為等における新規住宅戸数（計画期間内累計） 開発行為等における新規業務用地整備面積（計画期間内累計）		担当課	都市計画課
			担当係	開発担当



事務事業が貢献すべき成果

計画年度	平成09年度 ~ 令和10年度	新規・継続	継続	会計区分		実施計画
1. 対象（誰、何に対して事業を行うのか）	2. 手段（事務事業の内容、やり方、手順）					
筑紫駅西口を玄関口とした大字筑紫及び大字若江の各一部 地区面積：32.5ha 権利者数：土地584名、敷地権218名	土地区画整理事業により、西鉄天神大牟田線筑紫駅西口の駅前広場をはじめ都市計画道路、区画道路、公園、その他公共施設の整備や宅地の造成  名称：福岡広域都市計画事業筑紫駅西口土地区画整理事業 施行者：筑紫野市 地区面積：32.5ha 権利者数：土地584名、敷地権218名、全1,003筆（令和6年5月17日時点） 施行期間：平成9年度～令和10年度 総事業費：16,680,000千円 計画人口：2,600人 870戸（3人/戸） 平均減歩率：27.09%（公共減歩率22.83%、保留地減歩率4.26%） 関連事業：公共下水道事業、上水道事業、公園事業					
3. 意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）	4. 成果（簡易評価は未記入）					
筑紫野市大字筑紫及び若江の各一部において、無秩序な市街化に対処するとともに、良好な市街地を形成する。						

成果指標名称	単位	05年度	06年度	07年度	08年度	09年度	10年度	目標
		実績	実績	当初	要求	計画	計画	
清算金の徴収率	%	0	58.44					100
								100

5. コスト								
事業費	計	千円	64,247	99,278	219	134		
	国	千円	0		0	0		
	県	千円	0		0	0		
	地方債	千円	0		0	0		
	その他	千円	0	99,278	0	0		
一般	千円	64,247		219	134			
正職員人工数	人工	5.1	1	0.5	0.5			
正職員人件費	千円	39,857	8,023	4,191				
トータルコスト(事業費+正職員人件費)	千円	104,104	107,301	4,410	134			

6. 成果状況及びコメント（簡易評価は未記入）	
あがっている  どちらかといえばあがっている  あがっていない（停滞・低下）	換地処分の公告を行い、令和6年度から清算金の徴収を開始した。一部の対象者が分割納付していることから、令和6年度の徴収率は58.44%である。

7. 評価及びコメント（簡易評価は未記入）			
対象動向	維持	類似事業	なし
手段効率化余地	なし	コスト削減余地	なし
公的関与	妥当性がある	受益者負担	余地なし
上位貢献度	影響度は大	業務推進課題	あり
成果向上余地	大きい		

令和5年度は換地処分へ向けた関係機関との協議や換地計画を策定した。  
令和6年5月に換地処分の公告が行われたため、今後は清算金徴収交付事務を進めていくことになる。  
令和6年度以降は成果指標を「清算金の徴収率（計画期間内累計）」とし、早期徴収に取り組んでいく。

8. 改善改革案（簡易評価は必要な場合のみ記入）	改善方向性	維持	見直し	廃止	事業終了
--------------------------	-------	----	-----	----	------

改革案/期待する成果/必要性/推進スケジュール/必要な費用（維持/事業終了の場合は記入する必要なし）	清算金の徴収交付については、台帳で分割回数や納付期限等を管理し、未収金が生じないように適切に事務を進めていく。
--	---

事業開始背景及び現在の環境変化（市民・議会等の要望）	備考・特記事項 or 進行管理欄
本地区は、小郡・筑紫野ニュータウンの第二期区域として、平成9年度に事業計画決定をした。平成16年度に事業費・施行期間の見直しを行ったが、地方交付税削減等による財政情勢の悪化から再度計画を見直し、土地活用制限の不満、公共下水道の早期整備、仮住まいの不安等などの課題により区域の縮小を行なった。	平成24年2月の事業縮小に伴い、区域が半減したため区域内道路の整備進捗率の数値が大幅に大きくなった。区域内に出土した埋蔵文化財の調査作業を経て保存方針も決定したが、不測の期間を要し事業進捗に大きな影響が出た。また、隣接する筑紫公園区域の埋蔵文化財の保存に伴い、事業計画等の変更が生じた。