

事務事業名 筑紫公園整備事業

出力日：令和08年03月16日

キーコード：1171

施策：	22	市街地の形成	財務コード	01070404-06-438
基本事業：	03	公園の利用促進	担当部	建設部
基本事業の 成果指標	公園に関する満足度 公園遊具の健全率 公園管理上の瑕疵による事故件数		担当課	管理保全課
			担当係	公園担当



事務事業が貢献すべき成果

計画年度	平成23年度 ~	新規・継続	継続	会計区分		実施計画	
1. 対象（誰、何に対して事業を行うのか）		2. 手段（事務事業の内容、やり方、手順）					
主に筑紫地区の住民		平成23年度	林地開発協議・事業認可申請				
		平成24年度	事業認可				
		平成25年度	用地買収				
		平成26年度	用地買収				
		平成27年度	用地買収、工事施工				
		平成28年度	用地買収、工事施工、事業変更認可				
		平成29年度	用地買収、工事施工				
		平成30年度	用地買収、工事施工				
3. 意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）		令和元年度	事業変更認可				
自然環境と文化財を生かした公園を整備し、近隣住民へ憩いの場を提供する。		令和2年度	文化財調査				
		令和3年度	用地買収交渉、文化財調査				
		令和4年度	用地買収交渉、文化財調査				
		令和5年度	用地買収交渉、文化財調査				
		令和6年度	用地収用申請、文化財調査				

4. 成果（簡易評価は未記入）								
成果指標名称	単位	05年度	06年度	07年度	08年度	09年度	10年度	目標
		実績	実績	当初	要求	計画	計画	
用地取得率	%	85	85	100	100			100
整備率	%	0	0	0	0			100

5. コスト								
事業費	計	千円	0	2,742	55,722	45,574		
	国	千円	0	0	9,121	3,606		
	県	千円	0	0	0	0		
	地方債	千円	0	0	0	0		
	その他	千円	0	0	0	0		
	一般	千円	0	2,742	46,601	41,968		
正職員人工数	人工		1	0.9	0.7	0.7		
正職員人件費	千円		7,815	7,221	5,867			
トータルコスト(事業費+正職員人件費)	千円		7,815	9,963	61,589	45,574		

6. 成果状況及びコメント（簡易評価は未記入）	
あがっている どちらかといえばあがっている あがっていない（停滞・低下）	福岡県土地収用委員会に収用裁決申請を行っている。裁決後に明渡しがなされ、用地取得率が100%になる見込み

7. 評価及びコメント（簡易評価は未記入）				
対象動向	維持	類似事業	なし	平成28年度に文化財本調査を行ったところ、前畑遺跡が出土し、国指定史跡となったため、事業計画の調整を行う必要性が生じている。また、難航していた用地については福岡県土地収用委員会へ裁決申請を提出している。
手段効率化余地	あり	コスト削減余地	なし	
公的関与	妥当性がある	受益者負担	余地なし	
上位貢献度	影響度は中	業務推進課題	あり	
成果向上余地	中程度			

8. 改善改革案（簡易評価は必要な場合のみ記入）	改善方向性	維持	見直し	廃止	事業終了
--------------------------	-------	----	-----	----	------

文化財調査の期間及び保存区域の範囲により、公園整備計画を見直す必要がある。	難航していた用地については、福岡県土地収用委員会へ裁決申請を提出している。前畑遺跡の保存活用計画の進捗と併せて、事業期間の見直し、事業計画の変更を行う。
---------------------------------------	--

事業開始背景及び現在の環境変化（市民・議会等の要望）	備考・特記事項 or 進行管理欄
平成28年度に文化財本調査を行ったところ、前畑遺跡が出土し、国指定史跡となったため、事業計画の調整を行う必要性が生じている。令和6年度に福岡県土地収用委員会に収用裁決申請を行っている。	収用裁決後に設計、施工を行う。前畑遺跡の保存活用計画の進捗と併せて、事業期間の見直し、事業計画の変更を行う。