

事務事業名 北杉塚道路改良事業

出力日：令和08年03月16日

キーコード：1984

|           |   |                |       |                 |
|-----------|---|----------------|-------|-----------------|
| 施策：       | 23                                      | 交通環境の総合的な整備と充実 | 財務コード | 01070202-27-817 |
| 基本事業：     | 01                                      | 道路の整備          | 担当部   | 建設部             |
| 基本事業の成果指標 | 道路整備に関する満足度（生活道路）<br>道路整備に関する満足度（都市間道路） |                | 担当課   | 土木課             |
|           |   |                | 担当係   | 土木整備担当          |



事務事業が貢献すべき成果

|  |                 |   |  |            |                |            |            |            |    |
|--|-----------------|---|--|------------|----------------|------------|------------|------------|----|
| 計画年度   | 令和06年度 ~ 令和08年度 |   | 新規・継続  | 継続         | 会計区分           |            | 実施計画       |            |    |
| 1. 対象（誰、何に対して事業を行うのか）                              |                 |   | 2. 手段（事務事業の内容、やり方、手順）                            |            |                |            |            |            |    |
| 地域住民及び市道利用者  |                 |   | 令和6年度 測量設計、用地取得<br>令和7年度 文化財関連協議<br>令和8年度 道路改良工事 |            |                |            |            |            |    |
| 3. 意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）                    |                 |   |  |            |                |            |            |            |    |
| 狭隘な道路の拡幅整備を行い、安全な通行の確保と生活環境の向上を図る。                 |                 |   |  |            |                |            |            |            |    |
| 4. 成果（簡易評価は未記入）                                    |                 |   |  |            |                |            |            |            |    |
| 成果指標名称   |                 | 単位  | 05年度<br>実績                                       | 06年度<br>実績 | 07年度<br>当初     | 08年度<br>要求 | 09年度<br>計画 | 10年度<br>計画 | 目標 |
| 道路整備延長   |                 | m   | 0  |            | 91             | 91         |            |            |    |
| 5. コスト   |                 |   |  |            |                |            |            |            |    |
| 事業費  |                 | 計   | 千円   | 0          | 7,094          |            | 35,391     |            |    |
|  |                 | 国   | 千円   | 0          | 3,546          |            | 12,100     |            |    |
|  |                 | 県   | 千円   | 0          |                |            | 0          |            |    |
|  |                 | 地方債   | 千円   | 0          |                |            | 0          |            |    |
|  |                 | その他<br>一般   | 千円   | 0          | 3,548          |            | 23,291     |            |    |
| 正職員人工数   |                 | 人工  |  | 0.3        | 0.1            |            |            |            |    |
| 正職員人件費   |                 | 千円  |  | 2,407      | 838            |            |            |            |    |
| トータルコスト(事業費+正職員人件費)                                |                 | 千円  | 0  | 9,501      | 838            | 35,391     |            |            |    |
| 6. 成果状況及びコメント（簡易評価は未記入）                            |                 |   |  |            |                |            |            |            |    |
| あがっている<br><br>どちらかといえばあがっている<br><br>あがっていない（停滞・低下） |                 | 令和6年度より事業に着手。<br>令和6年度は、道路測量設計及び用地取得を行った。<br>令和7年度は、令和8年度工事完了に向け、文化財関連の協議を実施する。 |  |            |                |            |            |            |    |
| 7. 評価及びコメント（簡易評価は未記入）                              |                 |   |  |            |                |            |            |            |    |
| 対象動向   | 維持              | 類似事業  | あり   |            |                |            |            |            |    |
| 手段効率化余地  | なし              | コスト削減余地   | なし   |            |                |            |            |            |    |
| 公的関与   | 妥当性がある          | 受益者負担   | 余地なし   |            |                |            |            |            |    |
| 上位貢献度  | 影響度は中           | 業務推進課題  | なし   |            |                |            |            |            |    |
| 成果向上余地   | 中程度             |   |  |            |                |            |            |            |    |
| 8. 改善改革案（簡易評価は必要な場合のみ記入）                           |                 |   | 改善方向性  |            | 維持 見直し 廃止 事業終了 |            |            |            |    |
| 改革案/期待する成果/必要性/推進スケジュール/必要な費用（維持/事業終了の場合は記入する必要なし） |                 |   |  |            |                |            |            |            |    |
| 事業開始背景及び現在の環境変化（市民・議会等の要望）                         |                 |   | 備考・特記事項 or 進行管理欄                                 |            |                |            |            |            |    |
| 児童の安全な通行空間の確保を図るための、市民からの要望。                       |                 |   |  |            |                |            |            |            |    |