

事務事業名 筑紫公園整備事業

出力日：令和02年03月19日

キーコード：1171

施策：	28	市街地の形成	財務コード	--
基本事業：	04	公園の利用促進	担当部	建設部
基本事業の成果指標	公園に関する満足度 街区公園の管理を地元委託している割合 公園改修件数 公園維持管理上の瑕疵による損害賠償件数		担当課	土木課
			担当係	土木整備担当



事務事業が貢献すべき成果

計画年度	平成23年度 ~		新規・継続	継続	会計区分	一般会計	実施計画		
1. 対象（誰、何に対して事業を行うのか）			2. 手段（事務事業の内容、やり方、手順）						
主に筑紫地区の住民			平成23年度	林地開発協議・事業認可申請					
			平成24年度	事業認可					
			平成25年度	用地買収					
			平成26年度	用地買収					
			平成27年度	用地買収、	工事施工				
			平成28年度	用地買収、	工事施工、	事業変更認可			
			平成29年度	用地買収、	工事施工				
			平成30年度	用地買収、	工事施工				
			令和元年度	事業変更認可					
3. 意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）									
自然環境を生かした公園を整備し、近隣住民へ憩いの場を提供する。									
4. 成果（簡易評価は未記入）									
成果指標名称		単位	29年度	30年度	01年度	02年度	03年度	04年度	目標
			実績	実績	当初	要求	計画	計画	
用地取得率		%	83	85	100				100
整備率		%	0	0	0				100
5. コスト									
事業費		計	千円	12,013	11,300	4			428,000
		国	千円	4,452	3,500	0			
		県	千円	0	0	0			
		地方債	千円	6,200	0	0			
		その他	千円	0	0	0			
一般		千円	1,361	7,800	4			428,000	
正職員人工数		人工	1	0.3	0.1				
正職員人件費		千円	7,996	2,427	807				
トータルコスト(事業費+正職員人件費)		千円	20,009	13,727	811				428,000
6. 成果状況及びコメント（簡易評価は未記入）									
あがっている		取得済み事業用地が増えた。 公園敷地内の一部造成工事を行っている。							
どちらかといえばあがっている									
あがっていない（停滞・低下）									
7. 評価及びコメント（簡易評価は未記入）									
対象動向	維持	類似事業	なし	隣接する筑紫駅西口土地区画整理事業地内において重要史跡が出土したことで、本公園予定地についても試掘だけにとどまらず、本調査になることから、事業期間の見直しが生じる。 また、用地交渉が難航している箇所がある。					
手段効率化余地	なし	コスト削減余地	なし						
公的関与	妥当性がある	受益者負担	余地なし						
上位貢献度	影響度は中	業務推進課題	あり						
成果向上余地	中程度								
8. 改善改革案（簡易評価は必要な場合のみ記入）				改善方向性	維持	見直し	廃止	事業終了	
改革案/期待する成果/必要性/推進スケジュール/必要な費用（維持/事業終了の場合は記入する必要なし）									
文化財調査の期間及び保存区域の範囲により、公園整備計画を見直す必要がある。									
事業開始背景及び現在の環境変化（市民・議会等の要望）				備考・特記事項 or 進行管理欄					
平成28年度に文化財本調査を行ったところ、重要史跡が出土したため、事業計画の調整を行う必要性が生じている。									