

質 疑 回 答 書

令和 7 年 4 月 14 日

主管課： 建築課

契約件名：起工第 23 号 共同調理場屋根改修工事(Ⅱ期)

上記について、質疑がありましたので以下のとおり回答します。

番号	図面・仕様書等番号	質疑事項	回答内容
1	内訳書 鉄骨工事	鉄骨工事でトップライト鉄骨下地 L-60 x 65 x 6 材工共(0.1 t)となっておりますが、屋根工事明細(2-4)ではトップライトは塞ぐ明細となっております。どこの鉄骨下地かご指示いただけますか。	新設屋根のタイトフレーム受け下地。修正図 A-39 を参照してください。
2	A-13 M-04	M-04 の改修後の R 階平面図では、トップライトはなく塞がれておりますが、A-13 の改修後の R 階平面図はトップライトが残ったままです。どちらが正でしょうか。	M-04 を正とする。A-13 については修正図を参照してください。
3	2 屋根改修工事	トップライト部の屋根を新設にてカバーする場合、裏貼は必要でしょうか。その場合の材質・厚み・色をご指示下さい。	一般部と同様。

4	A-39	図面では、トップライト部位は現在カバーしている上部へカバーをする図面になってますが、明細ではトップライト・平板カバーを撤去して二重折板にする様になっております。 何方の工法かをご指示願います。	明細が正。修正図 A-39 を参照してください。
5	直接仮設工事	外部足場の設置範囲をご指示願います。	工事範囲は R 階屋根のみとなりますので作業上、安全上必要な範囲をお見込みください。
6	内訳明細 3 鉄骨工事	トップライト鉄骨下地とあるのですが、詳細図に無いのですが、どの部分になるのですか。内訳には L-60×65×6.0 とあります。図面の記入をお願いします	新設屋根のタイトフレーム受け下地。修正図 A-39 を参照してください。
7	A-16	改修立面図 (1) X4-5 間に新設 SUS 手すりとあるのですが、内訳書にはありません。高さ、長さを書いた図面と内訳書が欲しいです。	図面誤記 SUS 手すりは I 期工事の内容で、今回 II 期工事では不要