

質 疑 回 答 書

令和 8 年 8 月 5 日

主管課：建築課

契約件名：起工第 7 9 号 天拝中学校屋内運動場空調設備設置工事

上記について、質疑がありましたので以下のとおり回答します。

番号	図面・仕様書等番号	質疑事項	回答内容
1	図面 E-02	内訳書電気 No. 2 の数量と図面が合致しません。 例. EM-CET38 mm 2 内訳書 6m、図面 40m 以上 EM-IE5.5 mm 2 内訳書 12m、図面 80m 以上 FEP65 内訳書 54m、図面 FEP50 30m ほど 等	EM-CET38 mm 2 及び EM-IE5.5 mm 2 は内訳書の誤記であるため、正しい内訳書を示す（別紙 1）。また、FEP50 は図面の誤記であるため、正しい図面を示す（別紙 2）。
2	電気図面	室外機への電源、室外機から室内機への電源の配管配線が図面上記載されていません。不要でしょうか。	室外機への電源については、空調設備に付属する電源切替盤までの配線を記載している。電源切替盤から室外機までの配線はメーカー工事区分であるため、選定するメーカー毎の仕様で施工すること。また、室外機から室内機までの電源についても同様とする。
3	図面 E-06	「既設 wifi アクセスポイントまで LAN 配線する事。」と記載があります。具体的なルートと配線種をご指示下さい。	既設 wifi アクセスポイント用 HUB まで配線することとし、ルートを図面に示す（別紙 3）。また、配線種は 4P カテゴリ-6 である。