

変 更 契 約 の 内 容

年 度	平成 30年度	主 管 課 名	上下水道工務課	契 約 番 号	4
契 約 件 名	起工第1号 むさしヶ丘団地既設污水管閉塞工事（3工区）				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市むさしヶ丘				
	（所 在）筑紫野市湯町二丁目15番8号				
契 約 者	（商号又は名称）（株）田中組				
	（代表者の氏名）田中 保之				

変 更 内 容							
	契 約 金 額	工 期					
変 更 前 の 契 約	11,534,400 円	平 成 30 年 4 月 10 日	か	ら	平 成 30 年 6 月 30 日	ま	で
変 更 後 の 契 約	13,413,600 円	平 成 30 年 4 月 10 日	か	ら	平 成 30 年 6 月 30 日	ま	で
履 行 大 要	（変更前） 既設管閉塞 L = 2715 m 既設マンホール撤去 137箇所 付帯工 一式						
	（変更後） 既設管閉塞 L = 3133 m 既設マンホール撤去 148箇所 付帯工 一式						
変更契約締結日	平成 30 年 6 月 18 日						
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由							
汚水処理場からの処理水管閉塞の追加および新労務単価適用による設計単価 変更のため							