

変 更 契 約 の 内 容

年 度	平成 30年度	主 管 課 名	区画整理課	契 約 番 号	29264
契 約 件 名	起工第43号 48街区一次造成工事（3工区）				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字筑紫				
	（所 在）筑紫野市大字諸田305番地2				
契 約 者	（商号又は名称）成信建設（株）				
	（代表者の氏名）尾崎 繁司				

変 更 内 容					
	契 約 金 額	工 期			
変 更 前 の 契 約	11,750,400 円	平成 30 年 10 月 5 日 から	平成 30 年 11 月 16 日	まで	
変 更 後 の 契 約	14,762,520 円	平成 30 年 10 月 5 日 から	平成 30 年 11 月 26 日	まで	
履 行 大 要	（変更前） 48街区 掘削V = 1,160m ³ 、残土処分V = 1,110m ³ 、 盛土V = 1,550m ³ 、コンクリート取壊しV = 180m ³ 、 コンクリート処分V = 230m ³ 49街区 掘削V = 1,730m ³ 、場内運搬V = 1,730m ³				
	（変更後） 48街区 掘削V = 940m ³ 、残土処分V = 929m ³ 、 盛土V = 1,530m ³ 、コンクリート取壊しV = 387m ³ 、 コンクリート処分V = 398m ³ 49街区 掘削V = 1,700m ³ 、場内運搬V = 1,700m ³				
変更契約締結日	平成 30 年 11 月 16 日				
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由					
掘削範囲内に埋設されたコンクリート殻の処分量が増えることによる 増額変更。又、近接する他工区との調整に不測の日数を要したため、 工期を延伸する。					