

変 更 契 約 の 内 容

年 度	平成 30年度	主 管 課 名	区画整理課	契 約 番 号	29920
契 約 件 名	起工第41号 区6-54号線外一次造成工事				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字筑紫・若江				
	(所 在) 筑紫野市大字永岡1272番地69				
契 約 者	(商号又は名称) タダス工建設(株)				
	(代表者の氏名) 光岡 修				

変 更 内 容						
	契 約 金 額	工 期				
変 更 前 の 契 約	35,996,400 円	平 成 30 年 10 月 4 日 から	平 成 30 年 12 月 28 日	ま	で	ま
変 更 後 の 契 約	36,411,120 円	平 成 30 年 10 月 4 日 から	平 成 31 年 1 月 11 日	ま	で	ま
履 行 大 要	(変更前) 土工：【区域内】掘削V = 15,420 m ³ 盛土V = 1,313 m ³ , 【区域外】掘削V = 8,576 m ³ 盛土V = 20,246 m ³ , 排水工：暗渠排水管L = 32 m 植生工：植生シートA = 1,970 m ²					
大 要	(変更後) 土工：掘削V = 23,501 m ³ , 盛土V = 21,076 m ³ 排水工：暗渠排水管L = 32 m , 植生工：植生シートA = 1,970 m ² , 根株処分W = 25 t 舗装工：上層・下層路盤A = 20 m ² , 仮設道路A = 152 m ²					
変更契約締結日	平成 30 年 12 月 20 日					
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由						
着工前の横断測量結果に伴う土量変更および根株処分が発生することによる増額変更。また、盛土部の沈下によって仕上げに不測の日数を要するため、工期延長する。						