

変 更 契 約 の 内 容

年 度	平成 30年度	主 管 課 名	農政課	契 約 番 号	42123
契 約 件 名	起工第15号 本道寺・香園地区農道舗装工事(2工区)				
契 約 業 種	建設工事：舗装工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字本道寺・香園				
契 約 者	(所 在) 筑紫野市針摺西針摺西1-7-11 蘇木ビル				
	(商号又は名称) 武藤建設(株) 本社				
	(代表者の氏名) 高崎 敬重				

変 更 内 容							
	契 約 金 額	工 期					
変 更 前 の 契 約	5,832,000 円	平 成 30 年 11 月 15 日	か	ら	平 成 31 年 2 月 28 日	ま	で
変 更 後 の 契 約	6,382,800 円	平 成 30 年 11 月 15 日	か	ら	平 成 31 年 3 月 25 日	ま	で
履 行 大 要	(変更前) A s 舗 装 (t = 4 c m) A = 2 , 0 7 9 m ² 不 陸 正 整 A = 2 , 0 7 9 m ²						
	(変更後) A s 舗 装 (t = 4 c m) A = 2 , 1 1 0 m ² 不 陸 正 整 A = 2 , 1 1 0 m ² 路 盤 掘 削 V = 7 3 m ³ 残 土 処 分 V = 7 3 m ³						
変 更 契 約 締 結 日	平 成 31 年 2 月 15 日						
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由							
現地精測により路盤掘削が必要となったため、変更契約を行うもの。							
併せて、地元協議に不測の日数を要したため、工期変更を行うもの。							