

変 更 契 約 の 内 容

年 度	平成 30年度	主 管 課 名	農政課	契 約 番 号	42934
契 約 件 名	起工第16号 水路改修工事（馬市）				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字西小田				
	（所 在）筑紫野市大字立明寺328番地				
契 約 者	（商号又は名称）（株）吉村産業				
	（代表者の氏名）吉村 俊之				

変 更 内 容						
	契 約 金 額	工 期				
変 更 前 の 契 約	6,620,400 円	平 成 30 年 11 月 30 日 から	平 成 31 年 2 月 28 日	ま	で	ま
変 更 後 の 契 約	6,879,600 円	平 成 30 年 11 月 30 日 から	平 成 31 年 3 月 25 日	ま	で	ま
履 行 大 要	（変更前） 水路工 U450 L = 330 m、落水楯工 500型 19箇所					
大 要	（変更後） 水路工 U450 L = 330 m、落水楯工 500型 45箇所					
変更契約締結日	平成 31 年 2 月 15 日					
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由						
地元協議により落水楯の箇所数が増となったため、変更契約を行うもの。						
併せて、地元協議に不測の日数が生じたため、工期延長を行うもの。						