

# 変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 1年度	主 管 課 名	上下水道工務課	契 約 番 号	171
契 約 件 名	起工第3号 針摺東3丁目地内災害に伴う配水管布設替工事				
契 約 業 種	建設工事：水道施設工事				
履 行 箇 所	筑紫野市針摺東3丁目				
	(所 在) 筑紫野市上古賀1丁目6 - 17				
契 約 者	(商号又は名称) (有) 太成興業				
	(代表者の氏名) 香川 瑞樹				

変 更 内 容							
	契 約 金 額	工 期					
変 更 前 の 契 約	9,590,400 円	平 成 31 年 4 月 19 日 から	令 和 1 年 6 月 28 日	ま	で		
変 更 後 の 契 約	10,014,840 円	平 成 31 年 4 月 19 日 から	令 和 1 年 6 月 28 日	ま	で		
履 行 大 要	(変更前)	工事総延長 L = 77.7m (78.1m) 配水管布設替工事 DCIP - GX 150 L = 69.3m、DCIP - K 150 L = 8.4m (8.8m)、不断水切替工事 150 2箇所、給水工事3箇所、既設管撤去工事1式					
	(変更後)	工事総延長 L = 76.9m (78.4m) 配水管布設替工事 DCIP - GX 150 L = 76.9m 不断水切替工事 150 2箇所、給水工事3箇所 既設管撤去工事1式					
変更契約締結日	令 和 1 年 6 月 20 日						
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由							
ルート変更に伴う管種の変更と既設管閉塞工の計上。また、発生土の 一時搬出・搬入の増工による増額。							