

# 変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 1年度	主管課名	土木課	契約番号	58893
契約件名	災害起工第78号 陣尾地区災害関連地域防災がけ崩れ対策工事				
契約業種	建設工事：土木工事				
履行箇所	筑紫野市二日市北5丁目				
	(所 在) 筑紫野市大字山家2060番地7				
契約者	(商号又は名称) (株)環境施設本店				
	(代表者の氏名) 坂本 憲昭				

変 更 内 容						
	契 約 金 額	工 期				
変更前の約	47,300,000 円	令和 2 年 2 月 7 日 から	令和 2 年 8 月 31 日	まで		
変更後の約	47,066,800 円	令和 2 年 2 月 7 日 から	令和 2 年 9 月 30 日	まで		
履 行	(変更前) 工事延長 L = 58.4 m 法面工 一式、鉄筋挿入工 一式、土工 一式、擁壁工 一式 水路工 一式、フェンス工 一式、仮設工 一式					
大 要	(変更後) 工事延長 L = 58.4 m 法面工 一式、鉄筋挿入工 一式、土工 一式、擁壁工 一式 水路工 一式、フェンス工 一式、仮設工 一式					
変更契約締結日	令和 2 年 8 月 28 日					
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由						
地権者との協議によりフェンス工を一部減工したこと等による工事費の減額。 。また、関係地権者との調整に不測の日数を要したため、履行期間を延長するもの。						