

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 2年度	主管課名	区画整理課	契約番号	18
契約件名	起工第3号 49街区宅地造成外工事				
契約業種	建設工事：土木工事				
履行箇所	筑紫野市大字筑紫				
	(所 在) 筑紫野市大字立明寺328番地				
契約者	(商号又は名称) (株) 吉村産業				
	(代表者の氏名) 吉村 俊之				

変 更 内 容						
	契 約 金 額	工 期				
変更前の約	45,650,000 円	令和 2年 4月 17日 から	令和 2年 8月 31日	まで		
変更後の約	44,476,300 円	令和 2年 4月 17日 から	令和 2年 9月 7日	まで		
履 行 大 要	(変更前)	49街区 プレキャストL型擁壁 L = 161m、化粧ブロック L = 35m、空洞ブロック L = 221m 48街区 プレキャストL型擁壁 L = 29m、化粧ブロック L = 8m 特4-15号 擁壁工1式、階段工1式、舗装工 A = 86m ²				
	(変更後)	49街区 プレキャストL型擁壁 L = 161m、化粧ブロック L = 32m、空洞ブロック L = 197m 48街区 プレキャストL型擁壁 L = 29m、化粧ブロック L = 8m 特4-15号 擁壁工1式、階段工1式、舗装工 A = 85m ²				
変更契約締結日	令和 2年 8月 20日					
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由						
<p>地権者協議により、化粧盛土を減工する。</p> <p>また、L型擁壁基礎付近に湧水があり、その対策を要するため工期延長を行う。</p>						