

変 更 契 約 の 内 容

| | | | | | |
|---------|-------------------------|---------|---------|---------|-------|
| 年 度 | 令和 2年度 | 主 管 課 名 | 上下水道工務課 | 契 約 番 号 | 38226 |
| 契 約 件 名 | 起工第12号 藪ノ元雨水幹線築造工事（3工区） | | | | |
| 契 約 業 種 | 建設工事：土木工事 | | | | |
| 履 行 箇 所 | 筑紫野市二日市西 | | | | |
| | （所 在）筑紫野市天山607番7 | | | | |
| 契 約 者 | （商号又は名称）（株）ユクタク | | | | |
| | （代表者の氏名）行武 琢雄 | | | | |

| 変 更 内 容 | |
|---|---|
| | 契 約 金 額 |
| 変 更 前 の 契 約 | 28,270,000 円 |
| 変 更 後 の 契 約 | 30,399,600 円 |
| 履 行 大 要 | 工 期 |
| （変更前） | 令和 2 年 10 月 31 日 から 令和 3 年 3 月 24 日 まで |
| （変更後） | 令和 2 年 10 月 31 日 から 令和 3 年 3 月 24 日 まで |
| 履 行 大 要 | <p>（変更前）</p> <p>ボックスカルバート工 L = 18.2 m、土工一式、土留工一式</p> <p>L型水路工 L = 61.2 m、土工一式</p> <p>（変更後）</p> <p>ボックスカルバート工 L = 18.2 m、土工一式、土留工一式</p> <p>現場打ち水路工 L = 60.9 m、土工一式</p> |
| 変更契約締結日 | 令和 3 年 3 月 19 日 |
| 契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由 | |
| <p>既設水路幅が狭く予定していた工法で二次製品のL型水路の布設が困難であったため現場打ち水路への変更を行った。構造の変更に伴い水路線形の見直ししたため延長の変更を行った。</p> <p>当初設計では流用土による埋戻としていたが、掘削土を確認した結果埋戻に適さない土であったため、改良土での埋戻に変更を行った。</p> | |