

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 3年度	主 管 課 名	上下水道工務課	契 約 番 号	750
契 約 件 名	起工第6号 R3筑紫駅西口配水管布設工事（その1）				
契 約 業 種	建設工事：水道施設工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字筑紫				
	（所 在）筑紫野市二日市北4丁目30-8-504				
契 約 者	（商号又は名称）（株）東筑設備工業				
	（代表者の氏名）池田 隆浩				

変 更 内 容						
	契 約 金 額	工 期				
変 更 前 の 契 約	13,860,000 円	令 和 3 年 5 月 15 日 から	令 和 3 年 9 月 30 日	ま	で	
変 更 後 の 契 約	15,387,900 円	令 和 3 年 5 月 15 日 から	令 和 3 年 10 月 15 日	ま	で	
履 行 大 要	（変更前） 工事総延長 387.7m 配水管布設工事 DCIP-GX 75L = 387.7m					
履 行 大 要	（変更後） 工事総延長 387.7m 配水管布設工事 DCIP-GX 75L = 387.7m					
変更契約締結日	令 和 3 年 9 月 16 日					
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由						
区画整理事業者との協議により区画整理道路の工事箇所・時期が変更になったため配水管を布設延長したことによる増額。また、路床からの掘削予定であったが区画整理事業の進捗により路盤高からの掘削になった区間があることによる増額。並びに豪雨の影響により工期延長を行う。						