

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 3年度	主 管 課 名	土木課	契 約 番 号	21867
契 約 件 名	起工第5号 筑紫地区急傾斜地崩壊対策工事（5工区）				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字 筑紫				
	（所 在）筑紫野市大字永岡1272番地69				
契 約 者	（商号又は名称）タダス工建設（株）				
	（代表者の氏名）光岡 修				

変 更 内 容	
	契 約 金 額
変 更 前 の 契 約	39,677,000 円
変 更 後 の 契 約	42,222,400 円
	工 期
変 更 前 の 契 約	令和 3 年 8 月 12 日 から 令和 4 年 3 月 11 日 まで
変 更 後 の 契 約	令和 3 年 8 月 12 日 から 令和 4 年 2 月 18 日 まで
履 行 大 要	（変更前） 法面工 一式、鉄筋挿入工 一式、土工 一式、コンクリート工 一式、ネットフェンス工 一式、舗装工 一式
	（変更後） 法面工 一式、鉄筋挿入工 一式、土工 一式、コンクリート工 一式、ネットフェンス工 一式、舗装工 一式
変更契約締結日	令和 4 年 2 月 17 日
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由	
・ 小学校との協議により、運動場を工事資材等搬入搬出路として利用したため、それに伴い設置した侵入防止フェンス等の賃料及び工事完了後の運動場整地の増工。	
・ 砕石舗装工の減工及び、法下張りコンクリートの削除に伴う工事期間の短縮。	