

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 3年度	主 管 課 名	上下水道工務課	契 約 番 号	26728
契 約 件 名	起工第17号 藪ノ元配水管布設替工事（1工区）				
契 約 業 種	建設工事：水道施設工事				
履 行 箇 所	筑紫野市二日市西				
	（所 在）筑紫野市上古賀四丁目8番8号				
契 約 者	（商号又は名称）（株）一新工業				
	（代表者の氏名）井筒 康人				

変 更 内 容						
	契 約 金 額	工 期				
変 更 前 の 契 約	6,325,000 円	令 和 3 年 8 月 13 日	か	ら		
変 更 後 の 契 約	8,032,200 円	令 和 4 年 1 月 20 日	ま	で		
履 行 大 要	（変更前）					
	総延長 L = 50.6 m 配水管布設替工事 DCIP - GX 100 L = 50.6 m 消火栓 75 1基					
	（変更後）					
	総延長 L = 57.3 m 配水管布設替工事 DCIP - GX 100 L = 57.3 m 消火栓 75 1基					
変更契約締結日	令和 4 年 1 月 11 日					
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由						
雨水幹線工事に伴い、BOXカルバートの下越し施工が追加となった。またそれにより既設配水管を止水しなければならないため仮給水工事を追加した。それに伴う変更。						