

社会資本総合整備計画（第2回変更）

安全で住みよい未来をつくるまちづくり

令和2年8月4日

福岡県筑紫野市

社会資本総合整備計画

令和2年8月4日

計画の名称	安全で住みよい未来をつくるまちづくり				重点配分対象の該当	—
計画の期間	平成30年度 ~ 令和4年度 (5年間)	交付対象	筑紫野市			
計画の目標						

本市は、福岡都市圏南端に位置し、近年急速な都市化が進行している。その中でも本地区は第2次筑紫野市総合計画により、小郡・筑紫野ニュータウンの第2期建設区域として位置づけられている。本事業は、西鉄天神大牟田線筑紫駅を玄関口とし、都市計画道路、区画道路の整備を行い、拠点地区相互を連絡し、アクセス機能の向上、市内交通の円滑化を図るとともに、無秩序な市街化に対処し、将来にわたって安全で住みよい市街地形成を促進する。

計画の成果目標（定量的指標）	<ul style="list-style-type: none"> 1日あたりの西鉄筑紫駅の乗降人員数を6,377人(H28)から6,670人(R4)へ増加 本事業区域及び周辺地区の居住者数を5,039人(H28)から5,130人(R4)へ増加 本市が実施している市民アンケート調査による「居住環境」に関する満足度を86.8%(H28)から88.8%(R4)へ増加 					
定量的指標の定義及び算定式						

	定量的指標の現況値及び目標値			備考
	現況値	中間目標値	最終目標値	
西鉄筑紫駅乗降人員数（1日あたり）	H28 6,377人	R1 6,523人	R4 6,670人	
本事業区域及び周辺地区の居住者数	H28 5,039人	R1 5,080人	R4 5,130人	
本市が実施している市民アンケート調査による「居住環境」に関する満足度評価指数	H28 86.8%	R1 87.8%	R4 88.8%	

全体事業費	合計 (A+B+C+D)	393.8 百万円	A	393.8 百万円	B	0.0 百万円	C	0.0 百万円	D	0.0 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0.0%
-------	--------------	-----------	---	-----------	---	---------	---	---------	---	---------	--------------------------	------

交付対象事業

A 基幹事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施策計画 策定状況	備考
									H30	H31	R2	R3	R4				
A1	街路	一般	筑紫野市	直接	筑紫野市	筑紫駅西口土地区画整理事業	区画整理 32.5ha	筑紫野市						393.8	1.48	—	
									合計					393.8			

B 関連社会資本整備事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H30	H31	R2	R3	R4		
									合計						

番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考
----	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

C 効果促進事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H30	H31	R2	R3	R4		
									合計						

番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考
----	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H30	H31	R2	R3	R4		
									合計						

番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考
----	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H30	H31	R2	R3	R4
配分額 (a)	24.200	20.500	20.267	38.775	13.023
計画別流用 増△減額 (b)	0	0	0	0	0
交付額 (c=a+b)	24.200	20.500	20.267	38.775	13.023
前年度からの繰越額 (d)	0	18.000	15.000	5.000	0.000
支払済額 (e)	6.200	23.500	30.267	43.775	13.023
翌年度繰越額 (f)	18.000	15.000	5.000	0.000	0.000
うち未契約繰越額 (g)	18.000	15.000	5.000	0.000	0.000
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0.000	0.000	0.000	0.000
未契約繰越＋不用率 (h = (g+h) / (c+d))	74%	39%	14%	0%	0%
未契約繰越＋不用率が10%を超えている場合その理由	地権者との仮換地指定協議に不測の日数を要したため。	事業計画の再検討を行ったため。	事業計画の再検討を行ったため		