様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	令和　1年度	主 管 課 名	区画整理課	契 約 番 号	1201
契 約 件 名	起工第２号　筑紫原田線（１１工区）築造外工事				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字筑紫・若江				
契　約　者	(所　　在) 筑紫野市岡田二丁目６２番地２ (商号又は名称) （株）中川組 (代表者の氏名) 中川　康隆				

変　更　内　容		
	契　約　金　額	工　期
変更前の契約	26,622,000 円	令和 1 年 5 月 15 日 から 令和 1 年 9 月 30 日 まで
変更後の契約	27,976,320 円	令和 1 年 5 月 15 日 から 令和 1 年 9 月 30 日 まで
履行大要	（変更前） 土工：掘削Ｖ＝９８９ｍ３，排水工：Ｌ型側溝Ｌ＝３０４ｍ 自由勾配側溝Ｌ＝２８６ｍ，舗装工：【車道】上層路盤 Ａ＝１，０４０ｍ２，下層路盤Ａ＝１，２６０ｍ２【歩道】 路盤Ａ＝１，４２９ｍ２，フィルター層Ａ＝１，４２９ｍ２	
	（変更後） 土工：掘削Ｖ＝８２２ｍ３，排水工：Ｌ型側溝Ｌ＝２９７ｍ 自由勾配側溝Ｌ＝２９８ｍ，舗装工：【車道】上層路盤 Ａ＝１，０４０ｍ２，下層路盤Ａ＝１，２６２ｍ２【歩道】 路盤Ａ＝１，４８２ｍ２，プライマーＡ＝１，０４０ｍ２	
変更契約締結日	令和　1 年　9 月　20 日	

契　約　金　額　の　変　更　を　伴　う　契　約　変　更　を　し　た　理　由

電柱建柱に伴う自由勾配側溝の切廻し施行の追加、また、粉塵対策のためのプライマー散布の追加による増額変更