様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	令和　3年度	主 管 課 名	上下水道工務課	契 約 番 号	20134
契 約 件 名	起工第３号　藪ノ元雨水幹線築造工事（４工区）				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市二日市西				
契　約　者	(所　　在) 筑紫野市大字永岡８３８番３ (商号又は名称) （株）野口土木 (代表者の氏名) 野口　弘利				

変　更　内　容		
	契　約　金　額	工　期
変更前の契約	43,340,000 円	令和 3 年 7 月 22 日 から 令和 4 年 2 月 22 日 まで
変更後の契約	45,805,100 円	令和 3 年 7 月 22 日 から 令和 4 年 2 月 22 日 まで
履行大要	（変更前） ４工区延長Ｌ＝６４．９８ｍ、土工　一式、土留工　一式、ボックスカルバート工Ｌ＝６４．９８ｍ、舗装工　一式、撤去工一式、既設排水接続工　一式、汚水管布設替工　一式	
	（変更後） ４工区延長Ｌ＝６４．２２ｍ、土工　一式、土留工　一式、ボックスカルバート工Ｌ＝６４．２２ｍ、舗装工　一式、撤去工一式、既設排水接続工　一式、汚水管布設替工　一式、付帯工　一式、仮設工　一式	
変更契約締結日	令和　4 年　2 月 21 日	

契　約　金　額　の　変　更　を　伴　う　契　約　変　更　を　し　た　理　由

当初では仮復旧までとしていたが、隣接地保育園の開園が４月からとなり、開園後の通行量の増加と近隣の道路事情を考慮し、今回の工事で本復旧まで施工した方が安全に工事ができるため、舗装工の変更を行った。舗装の本復旧にあたって、道路付帯構造物の本復旧も必要となるため、付帯工の変更も合わせて行った。