様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	令和　3年度	主 管 課 名	上下水道工務課	契 約 番 号	21300
契 約 件 名	起工第１１５号　山口浄水場　緩速ろ過池砂上げ工事				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字山口（山口浄水場）				
契　約　者	(所　　在) 筑紫野市大字山家２０６０番地７ (商号又は名称) （株）環境施設本店 (代表者の氏名) 坂本　憲昭				

変　更　内　容		
	契　約　金　額	工　期
変更前の契約	4,235,000 円	令和 3 年 7 月 23 日 から 令和 4 年 3 月 18 日 まで
変更後の契約	2,645,500 円	令和 3 年 7 月 23 日 から 令和 4 年 3 月 18 日 まで
履行大要	（変更前） 汚砂鋤取り工事　１号池×年２回、２・３号池×年３回 （８池、１６０ｍ３）	
	（変更後） 汚砂鋤取り工事　１号池×年１回、２・３号池×年２回 （５池、１００ｍ３）	
変更契約締結日	令和　4 年　2 月　9 日	

契　約　金　額　の　変　更　を　伴　う　契　約　変　更　を　し　た　理　由

緩速ろ過池の稼働状況及び、ろ過砂の汚れが少なかったため２・３号池の砂上げ回数を３回から２回に変更する。また１号池については、天地替工事を控えているため２回から１回に変更したものによる。