様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	令和　3年度	主管課名	区画整理課	契約番号	50109
契約件名	起工第３６号　筑紫原田線道路改良工事				
契約業種	建設工事：土木工事				
履行箇所	筑紫野市大字筑紫				
契　約　者	(所　　在) 筑紫野市原田５丁目１－２６ (商号又は名称) 荒川建設（株） (代表者の氏名) 永吉　信敏				

変　更　内　容		
	契　約　金　額	工　期
変更前の契約	25,740,000 円	令和 3 年 12 月 10 日 から 令和 4 年 3 月 18 日 まで
変更後の契約	24,310,000 円	令和 3 年 12 月 10 日 から 令和 4 年 3 月 18 日 まで
履行大要	（変更前） 工事延長Ｌ＝１９３．９ｍ、排水工　Ｌ型側溝　Ｌ＝１００ｍ、自由勾配側溝　Ｌ＝４７ｍ、舗装工（車道）上層路盤　Ａ＝１，２２４ｍ２、（歩道）透水性舗装　Ａ＝１，３４８ｍ２	
	（変更後） 工事延長Ｌ＝１９３．９ｍ、排水工　Ｌ型側溝　Ｌ＝１０９ｍ、自由勾配側溝　Ｌ＝４６ｍ、舗装工（車道）上層路盤　Ａ＝１，２２４ｍ２、（歩道）透水性舗装　Ａ＝９７１ｍ２	

変更契約締結日	令和　4 年　3 月 15 日

契　約　金　額　の　変　更　を　伴　う　契　約　変　更　を　し　た　理　由

地元協議により、既設歩道の整備内容を変更し、歩道舗装が減工になったことによる変更。